

Kedvezményezett neve: **Boldogasszony Iskolanővérek Magyar Tartománya**

A projekt címe: **Boldogasszony Iskolanővérek Magyar Tartománya épületeinek energetikai felújítása**

A szerződött támogatás összege: **180.000.000,-Ft**

A támogatás mértéke (%-ban): **100%**

A projekt előrehaladásának bemutatása:

A **Patrona Hungariae Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola** gimnáziumi épületének energetikai korszerűsítési munkálatait a közbeszerzési eljárás eredményeként nyertes kivitelező cég 2017. június 16-án kezdte meg a munkaterület bejárásával. A műszaki ütemtervnek megfelelően a felújítási munkák 2017. július 11-én elérték a 25%-os készültségi fokot, melynek részeként megkezdődtek az épület állványozási munkái, megvalósult a külső nyílászárók egy részének a cseréje és a szigetelés kisebb része. 2017. augusztus 02-ára a tervezett kivitelezési munkák 50%-a is elkészült, melynek részeként folytatódott a nyílászáró szerkezetek cseréje, és a külső hőszigetelés, valamint a fűtőkorszerűsítés is megkezdődött. A mai napon, azaz augusztus 30-án elkészült az épület összes belső munkafolyamata, valamint a hőszigetelési munkák is befejeződtek. 1-2 nap múlva, amikor az új tanév elkezdődik, a nyári felújítási munkák eredményeként a diákokat megújult épületbelső fogadja majd. A kivitelezési munkálatok várhatóan 2017. novemberében fognak befejeződni.

A projekt tervezett befejezési dátuma: **2017.12.31.**

A projekt azonosító száma: **KEHOP-5.2.3-16-2016-00078**



2017. augusztus 30.