

Kedvezményezett neve: **Boldogasszony Iskolanővérek Magyar Tartománya**

A projekt címe: **Boldogasszony Iskolanővérek Magyar Tartománya épületeinek energetikai felújítása**

A szerződött támogatás összege: **180.000.000,-Ft**

A támogatás mértéke (%-ban): **100%**

A projekt előrehaladásának bemutatása:

A **Patrona Hungariae Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola** gimnáziumi épületének energetikai korszerűsítési munkálatai a kivitelezési szerződésnek és a kivitelezői ütemtervnek megfelelően valósultak meg, a vállalt határidőn belül, hibamentesen. A műszaki átadás-átvétel 2017. november 13-án sikeresen lezajlott, a vállalkozó a szerződésében foglalt határidőnek megfelelően teljesített, a munkaterületet visszaadta a megrendelőnek.

A kivitelezés befejezésével megvalósult az összes tervezett munka: az épület külső falaira 18 cm vastag kőzetgyapot hőszigetelés került, a lábazatok az udvarban 14 cm vastag, az utcán 10 cm vastag PS lábazati hőszigetelést kaptak. A gimnázium meglévő fa nyílászáróinak helyére korszerű, gyárilag felületkezelte, ragasztott fa tokos és 3 rétegű üvegezésű nyílászárók kerültek beépítésre. A meglévő fém nyílászárók helyére hőhidmentes alumínium profillal készült 3 rétegű üvegezésű nyílászárókat építettek be. A könnyűszerkezetes ablakpanelek helyett gipszkarton parapetfalak készültek. A gimnázium földszinti részében az emeleti földem alsó felületét hőszigetelték 22 cm vastagságban kőzetgyapottal. A gimnázium padlástéri részein az udvari nem beépített szárnyon a padlástér padlójára 15 cm járható hőszigetelést terítettek, valamint a padlástéri szakaszokon a jelenlegi padlástér elhatárolás fölé hőszigetelést helyeztek. Beépítésre került 2 db 58 kW-os levegő-víz üzemű hőszivattyú.

A projekt tervezett befejezési dátuma: **2017.12.31.**

A projekt azonosító száma: **KEHOP-5.2.3-16-2016-00078**



2017. november 30.